

Pillemark etape 1

Strækning brønde	adresser	aktivitet	Udføres i uge																							
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	v. Rubin	Byggeplads	■																							
D08*140 - D08*135	Østergade 28-19	Gravearbejde		■	■	■	■																			
D08*135 - D08*130	Østergade 19-15	Gravearbejde				■	■																			
D08*130- D08*126	Østergade 15-11	Gravearbejde					■	■																		
D08*126 - D08*125	Østergade 11-7	Gravearbejde						■	■																	
D08*125 - D08*120	Østergade 7-4	Gravearbejde							■																	
D08*120 - D08*110	Østergade 4-1	Gravearbejde								■	■															
D08*110 - D08*090	Østergade 1-0	Gravearbejde									■	■														
D08*090 - D08*095	Storegade 47-48	Gravearbejde										■	■													
D08*095 - D08*100	Storegade 48-50	Gravearbejde											■	■												
D08*100 - D08*105	Ringvejen 11	Gravearbejde													■											
Sætning af pumpebrønd Østergade	Østergade	Gravearbejde					■																			
D08S*105-D08*165	Vangstrup	Underboring						■																		
		Gravearbejde																								
		Gravearbejde																								
		Gravearbejde																								
		Gravearbejde																								
		Gravearbejde																								

PÅSKE OG 1. APRIL

Listen er vejledende og der tages forbehold for at entreprenøren kan foretage ændringer uden varsel i tilfælde af nedbrud eller uforudsete problemstillinger