

Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne		
Vesterløkken etape 2																						
Strækning brønde	adresser	aktivitet	Udføres i uge																			
			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
D092195S - D092210S	Rosenvej 89-96	Grundvandssænkning	33	34																		
D092195S - D092210S	Rosenvej 89-96	Gravearbejde			35	36	37															
D092210S - D092211S	Rosenvej 85-89	Gravearbejde						38	39													
D092215S - D092211S	Rosenvej 83-85	Styret underboring / gravearbejde													45							
D092250S - D092255S	Rosenvej 71-73	Styret underboring / gravearbejde																		50	51	
D092260S - D092265S	Rosenvej 59-63	Styret underboring / gravearbejde																		49	50	51
D092270S - D092275S	Rosenvej 43-45	Styret underboring / gravearbejde																		48	49	
D092295S - D092291S	Rosenvej 11-21	Styret underboring / gravearbejde																			50	51
D092216S - D092285S	Lupinvej 1-7	Gravearbejde								40	41											
D092299S - D092280S	Rosenvej 19-45	Gravearbejde										42	43									
D092296S - D092285S	Rosenvej 3-23	Gravearbejde																			50	51
D092233S - D092231S	Rosenvej 16-56	Gravearbejde													44	45						
D092235S - D092230S	Rosenvej 54-60	Gravearbejde															46	47	48			
D092225S - D092220S	Rosenvej 62-70	Gravearbejde													45	46	47	48				
D092205S - D092200S	Rosenvej 78-94	Gravearbejde													44							
D092240S - D092210S	Rosenvej 41-78	Gravearbejde																		49	50	51
Listen er vejledende og der tages forbehold for at entreprenøren kan foretage ændringer uden varsel i tilfælde af nedbrud eller uforudsete problemstillinger																						