

Vesterløkken etape 2																	
Strækning brønde	adresser	aktivitet	Udføres i uge														
			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
D092195S - D092210S	Rosenvej 89-96	Grundvandssænkning	33														
D092195S - D092210S	Rosenvej 89-96	Gravearbejde		34													
D092210S - D092211S	Rosenvej 85-89	Gravearbejde			35												
D092215S - D092211S	Rosenvej 83-85	Styret underboring				36											
D092250S - D092255S	Rosenvej 71-73	Styret underboring				36											
D092260S - D092265S	Rosenvej 59-63	Styret underboring				36											
D092270S - D092275S	Rosenvej 47-49	Styret underboring				36											
D092295S - D092291S	Rosenvej 11-21	Styret underboring				36											
D092216S - D092285S	Lupinvej 1-7	Gravearbejde					37	38									
D092299S - D092280S	Rosenvej 19-45	Gravearbejde							39	40							
D092296S - D092285S	Rosenvej 3-33	Gravearbejde								40	41						
D092233S - D092231S	Rosenvej 16-56	Gravearbejde										42					
D092235S - D092230S	Rosenvej 54-60	Gravearbejde											43				
D092225S - D092220S	Rosenvej 62-70	Gravearbejde												44			
D092205S - D092200S	Rosenvej 78-94	Gravearbejde													45		
D092240S - D092210S	Rosenvej 41-78	Gravearbejde														46	47

Listen er vejledende og der tages forbehold for at entreprenøren kan foretage ændringer uden varsel i tilfælde af nedbrud